



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 089 MALTRATA
 Fuente de Financiamiento: FIDMDF
 Presupuesto Autorizado: 26,126,268.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 23/04/2021

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SC	01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MAGUEYES.	300890007	GUADALUPE MAGUEYES	46.00	01/03/2021	41.75	03/03/2021	1,300,004.23	1,300,004.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,855.26	542,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,855.26	542,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	16,000.00			
2021	30	099	0001																																
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE AGUA CERCADA.	300890014	AGUA CERCADA	0.00		0.00		1,870,000.56	1,870,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,260.00	de 3		
2021	30	099	0002																																
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA COMUNIDAD DE AGUA CERCADA.	300890014	AGUA CERCADA	0.00		0.00		2,400,050.40	2,400,050.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	168.00			
2021	30	099	0003																																
LM	01	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA).	300890001	MALTRATA	0.00		0.00		2,671,817.63	2,671,817.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	11,842.00			
2021	30	099	0004																																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN DE CALLE ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	300890001	MALTRATA	0.00		0.00		2,230,340.00	2,230,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	11,842.00		
2021	30	099	0005																																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. VEMUSTIA NO CABRAMZA, ENTRE CALLE ÚLTIMO PASEO Y AV. CORREGIDORA.	300890001	MALTRATA	0.00		0.00		2,100,008.40	2,100,008.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,520.00		
2021	30	099	0006																																
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA.	300890006	LA ESTANCIA	0.00		0.00		1,500,000.83	1,500,000.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	231.00			
2021	30	099	0007																																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA COMUNIDAD DEL XICHIL.	300890009	SAN JOSÉ SÓCHIL	0.00		0.00		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,684.00		
2021	30	099	0008																																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DEL XICHIL.	300890009	SAN JOSÉ SÓCHIL	0.00		0.00		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,684.00			
2021	30	099	0009																																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO A PEMEX A LA COLONIA HERIBERTO JARA CORONA (SEGUNDA ETAPA).	300890001	MALTRATA	0.00		0.00		1,800,016.30	1,800,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	11,842.00			
2021	30	099	0010																																
SG	02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD ADOFO LÓPEZ MATOS (LA LOMITA).	300890013	ADOLFO LÓPEZ MATOS (LA LOMITA)	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	138.00			
2021	30	099	0011																																

Ernesto Rosas Martínez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento Constitucional
 de Maltrata, Veracruz
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

María González Rosas Marcial
 COORDINADORA DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Ernesto Rosas Martínez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

María González Rosas Marcial
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento Constitucional
 de Maltrata, Veracruz
 2018 - 2021
 CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 MALTRATA, VERACRUZ
 2018-2021
 TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 26 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 899 MALTRATA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 26,126,266.00

Hoja: 23/94/2021
 Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
Subprograma				Físico		Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas								
Tipo				%		%																																	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
						Inicio	Termino	Inicio	Termino																														
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION LDM CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y ESCALINATAS A MIRAFLORES			30089000	MALTRATA					260,006.45	260,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	260,006.45						
2021	30	099	002.3			0.00		0.00																								PERSOHA	11,842.00						
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										26,126,266.00	26,126,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,855.26	542,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,855.26	542,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 de 3

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Gustavo Rosas Huerta
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz, 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

Mardaly Garcia Rodriguez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021
 TESORERIA

Ernesto Rosas Martinez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Maria Esmeralda Rosas Marcial
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz, 2018 - 2021
 CONTRALORÍA

TRI/2021/MALTRATA/17258